

Protokoll per E-Mail an: info@pct-chemie.de



Auftraggeber	Bauvorhaben
Bauteil/Stockwerk/Wohnung	Estricheinbau beendet am

NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!

6 Tage Belegreife

DER START DER AUFHEIZPHASE IST MÖGLICH 24 STUNDEN NACH EINBAU.

Beispiel: Tag 0 Estricheinbau bis 14 Uhr, Tag 1 Start der Aufheizphase um 14 Uhr.

Die Aufheizphase kann auch zu einem späteren Zeitpunkt gestartet werden.

Heizphasen	Vorlauftemperatur Soll	Datum	Uhrzeit	Vorlauftemperatur Ist	Unterschrift Prüfer
1. Tag	+25 °C				
2. Tag	+35 °C				
3.-4. Tag	max. +45 °C*				
5. Tag	+25 °C				

Hinweise:

- Die vorgeschriebene Aufheizphase muss durchgehend, ohne Nachtabsenkung und ohne Unterbrechung durchgeführt und protokolliert werden.
- Während der Aufheizphase und bis zum Erreichen der Belegreife 3-4 mal am Tag für 20-30 Minuten stoßlüften. Dabei darf der Estrich nicht zugestellt sein.
- Vor der CM-Messung muss die Estrichtemperatur unter 25 °C liegen.
- *bzw. anlagenbedingte, maximal erreichbare Vorlauftemperatur, wenn diese geringer als 45° C ist. Bei Rückfragen den technischen Support der PCT kontaktieren.

Wie wurde aufgeheizt?

(Bitte ankreuzen)

Externe Heizquelle	<input type="checkbox"/>
Fernwärme	<input type="checkbox"/>
Wärmepumpe	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	<input type="checkbox"/>

Name/Prüfer

Datum/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma