

Protokoll per E-Mail an: info@pct-chemie.de



Auftraggeber	Bauvorhaben
Bauteil/Stockwerk/Wohnung	Estrichbau beendet am

**NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!**

## 5 Tage Belegreife

**DER START DER AUFHEIZPHASE IST MÖGLICH NACH DEM 1. TAG NACH EINBAU.**

Beispiel: Tag 0 Estrichbau, Tag 1 Estrich ruhen lassen, Tag 2 Start der Aufheizphase.

Die Aufheizphase kann auch zu einem späteren Zeitpunkt gestartet werden.

Heizphasen	Vorlauftemperatur Soll	Datum	Uhrzeit	Vorlauftemperatur Ist	Unterschrift Prüfer
1. Tag	+25 °C				
2.-3. Tag	max. +35 °C				
4. Tag	+25 °C				

**Hinweise:**

- Die vorgeschriebene Aufheizphase muss durchgehend, ohne Nachtabsenkung und ohne Unterbrechung durchgeführt und protokolliert werden.
- Während der Aufheizphase und bis zum Erreichen der Belegreife 3-4 mal am Tag für 20-30 Minuten stoßlüften. Dabei darf der Estrich nicht zugestellt sein.
- Vor der CM-Messung muss die Estrichtemperatur unter 25 °C liegen.

**Wie wurde aufgeheizt?**

(Bitte ankreuzen)

Externe Heizquelle

Fernwärme

Wärmepumpe

Sonstiges



Name/Prüfer

Datum/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma