

# AUFHEIZPROTOKOLL

**RETANOL®**  
14 Tage Belegreife

Protokoll per E-Mail an: info@pct-chemie.de



<input type="text"/>	<input type="text"/>
Auftraggeber	Bauvorhaben
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bauteil/Stockwerk/Wohnung	Estricheinbau beendet am

**NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!**

## 14 Tage Belegreife

**DER START DER AUFHEIZPHASE IST MÖGLICH NACH DEM 2. TAG NACH EINBAU.**

Beispiel: Tag 0 Estricheinbau, Tag 1-2 Estrich ruhen lassen, Tag 3 Start der Aufheizphase.

Die Aufheizphase kann auch zu einem späteren Zeitpunkt gestartet werden.

Heizphasen	Vorlauftemperatur Soll	Datum	Uhrzeit	Vorlauftemperatur Ist	Unterschrift Prüfer
1.-3. Tag	+25 °C				
4.-8. Tag	max. +45°C*				
9. Tag	+35 °C				
10. Tag	+25 °C				

### Hinweise:

- Die vorgeschriebene Aufheizphase muss durchgehend, ohne Nachtabsenkung und ohne Unterbrechung durchgeführt und protokolliert werden.
- Während der Aufheizphase und bis zum Erreichen der Belegreife 3-4 mal am Tag für 20-30 Minuten stoßlüften. Dabei darf der Estrich nicht zugestellt sein.
- Vor der CM-Messung muss die Estrichtemperatur unter 25 °C liegen.
- \*bzw. anlagenbedingte, maximal erreichbare Vorlauftemperatur, wenn diese geringer als 45° C ist. Bei Rückfragen den technischen Support der PCT kontaktieren.
- Dieses Aufheizprotokoll gilt für Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/VIWA/VIWA GELB sowie alle Pro-Varianten.

Wie wurde aufgeheizt?

(Bitte ankreuzen)

Externe Heizquelle

Fernwärme

Wärmepumpe

Sonstiges

Name/Prüfer

Datum/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma