

Protokoll per E-Mail an: info@pct-chemie.de



Auftraggeber	Bauvorhaben
Bauteil/Stockwerk/Wohnung	Estricheinbau beendet am

NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!

14 Tage Belegreife

DER START DER AUFHEIZPHASE IST MÖGLICH NACH DEM 1. TAG NACH EINBAU.

Beispiel: Tag 0 Estricheinbau, Tag 1-2 Estrich ruhen lassen, Tag 3 Start der Aufheizphase.

Die Aufheizphase kann auch zu einem späteren Zeitpunkt gestartet werden.

Heizphasen	Vorlauftemperatur Soll	Datum	Uhrzeit	Vorlauftemperatur Ist	Unterschrift Prüfer
1.-3. Tag	+25 °C				
4.-9. Tag	max. +35 °C				
10. Tag	+25 °C				

Hinweise:

- Die vorgeschriebene Aufheizphase muss durchgehend, ohne Nachtabsenkung und ohne Unterbrechung durchgeführt und protokolliert werden.
- Während der Aufheizphase und bis zum Erreichen der Belegreife 3-4 mal am Tag für 20-30 Minuten stoßlüften. Dabei darf der Estrich nicht zugestellt sein.
- Vor der CM-Messung muss die Estrichtemperatur unter 25 °C liegen.
- Dieses Aufheizprotokoll gilt für Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/VIWA/VIWA GELB sowie alle Pro-Varianten.

Wie wurde aufgeheizt?

(Bitte ankreuzen)

Externe Heizquelle

Fernwärme

Wärmepumpe

Sonstiges

Name/Prüfer

Datum/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma